

NRDWP Coverage मद के अंतर्गत बसाहटों में नलकूप खनन कार्य वर्ष 2011-12
(सिविल + मेकेनिकल)

स्थिति:- 31.07.2011

क्र	जिला	कुल लक्ष्य	सिविल			मेकेनिकल			कुल		
			बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप	बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल नलकूप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	713	30	30	26	142	151	141	172	181	167
2	धमतरी	138	21	22	21	47	58	46	68	80	67
3	महासमुंद	243	0	0	0	82	84	70	82	84	70
4	दुर्ग	316	30	31	28	13	13	11	43	44	39
5	राजनांदगांव	629	3	3	3	112	112	88	115	115	91
6	कबीरधाम	411	0	0	0	76	76	69	76	76	69
7	बिलासपुर	495	69	69	61	157	157	150	226	226	211
8	कोरबा	475	138	138	132	59	59	59	197	197	191
9	जांजगीर-चांपा	363	0	0	0	98	98	78	98	98	78
10	रायगढ़	463	108	108	104	61	61	57	169	169	161
11	जशपुर	459	82	82	69	90	90	81	172	172	150
12	सरगुजा	973	58	58	54	82	93	91	140	151	145
13	कोरिया	287	0	0	0	13	15	11	13	15	11
14	बस्तर	832	0	0	0	143	143	104	143	143	104
15	नारायणपुर	153	0	0	0	15	15	13	15	15	13
16	दन्तेवाडा	360	69	69	63	6	6	4	75	75	67
17	बीजापुर	169	0	0	0	8	8	6	8	8	6
18	कांकेर	392	0	0	0	19	19	17	19	19	17
	योग -	7871	608	610	561	1223	1258	1096	1831	1868	1657

राज्य मद के अंतर्गत वर्ष 2011-12 लक्ष्य एवं उपलब्धि
(सिविल + मेकेनिकल)

स्थिति 31.07.2011

क्र	जिला	कुल लक्ष्य	उपलब्धि									
			सिविल			मेकेनिकल			योग			
			बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल	बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल	बसाहट	कुल खनित नलकूप	सफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	रायपुर	175	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
2	धमतरी	50	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
3	महासमुंद	60	0	0	0	8	8	4	8	8	8	4
4	दुर्ग	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	राजनांदगांव	105	0	0	0	13	13	5	13	13	13	5
6	कबीरधाम	50	0	0	0	41	41	38	41	41	41	38
7	बिलासपुर	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	कोरबा	55	8	8	6	2	2	1	10	10	10	7
9	जांजगीर-चांपा	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रायगढ़	110	30	30	28	14	14	13	44	44	44	41
11	जशपुर	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	सरगुजा	225	0	0	0	81	113	107	81	113	113	107
13	कोरिया	55	0	0	0	14	20	12	14	20	20	12
14	बस्तर	210	0	0	0	120	120	95	120	120	120	95
15	नारायणपुर	25	0	0	0	2	2	1	2	2	2	1
16	दन्तेवाडा	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	बीजापुर	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	कांकेर	80	0	0	0	44	44	40	44	44	44	40
	योग -	1800	38	38	34	347	385	324	385	423	423	358

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2011-12
(सिविल + मेकेनिकल)

स्थिति:- 31-07-2011

क्र०	जिला	NRDWP वर्ष 2011-12 की कार्य योजना अनुसार अनुमोदित लक्ष्य	उपलब्धि						कुल उपलब्धि		
			सिविल			मेकेनिकल			कुल खनित	सफल	असफल
			कुल खनित	सफल	असफल	कुल खनित	सफल	असफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	150	18	16	2	46	37	9	64	53	11
2	धमतरी	70	3	3	0	11	10	1	14	13	1
3	महासमुंद	75	5	3	2	4	3	1	9	6	3
4	दुर्ग	60	0	0	0	28	23	5	28	23	5
5	राजनांदगांव	100	1	1	0	0	0	0	1	1	0
6	कबीरधाम	100	21	21	0	0	0	0	15	15	0
7	बिलासपुर	200	15	13	2	4	4	0	19	17	2
8	कोरबा	54	9	9	0	1	0	1	10	9	1
9	जांजगीर-चांपा	50	5	5	0	1	1	0	6	6	0
10	रायगढ़	90	9	8	1	21	19	2	30	27	3
11	जशपुर	150	11	10	1	7	6	1	18	16	2
12	सरगुजा	150	0	0	0	44	38	6	44	38	6
13	कोरिया	204	50	45	5	0	0	0	50	45	5
14	बस्तर	300	31	28	3	7	7	0	38	35	3
15	नारायणपुर	28	0	0	0	2	2	0	2	2	0
16	दन्तेवाडा	115	4	4	0	0	0	0	4	4	0
17	बीजापुर	60	15	14	1	4	4	0	19	18	1
18	कांकेर	75	1	1	0	16	13	3	17	14	3
योग -		2031	198	181	17	196	167	29	388	342	46

स्थापित हैण्ड पंप

स्थिति:- 31.07.2011

क	जिला	कुल बसाहटें	कुल स्थापित हैण्ड पंप	कार्यरत हैण्डपंप	कुल बंद	सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत बंद (सुधार योग्य)	भू-जल स्तर गिरने के कारण बंद हैण्डपंप (असुधार योग्य)	सुधार अयोग्य (भरे-पटे)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	4493	23281	22456	825	157	639	29
2	धमतरी	3327	7972	7778	194	36	60	98
3	महासमुंद	2458	9341	8704	637	185	342	110
4	दुर्ग	2126	15164	13977	1187	201	553	433
5	राजनांदगांव	3529	14940	14502	438	103	127	208
6	कबीरधाम	2376	8936	8620	316	108	0	208
7	बिलासपुर	3488	16380	15792	588	140	376	72
8	कोरबा	2611	10726	10661	65	65	0	0
9	जांजगीर-चांपा	2861	11067	10574	493	233	260	0
10	रायगढ़	4308	13819	12504	1315	145	1007	163
11	जशपुर	5039	12879	12849	30	30	0	0
12	सरगुजा	11184	24179	23338	841	271	304	266
13	कोरिया	3757	7965	7799	166	166	0	0
14	बस्तर	8030	14742	14544	198	118	5	75
15	नारायणपुर	1066	1601	1553	48	27	7	14
16	दन्तेवाड़ा	3965	8222	8032	190	190	0	0
17	बीजापुर	3539	5491	5380	111	51	0	60
18	कांकेर	4172	9195	8999	196	196	0	0
	योग -	72329	215900	208062	7838	2422	3680	1736

नलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति

स्थिति:- 31.07.2011

क्र	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	आंशिक पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	पूर्ण / आंशिक पूर्ण योजनाओं में से चालू योजनाओं की संख्या	बंद		
								कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायपुर	304	281	0	13	10	264	17	3	14
2	धमतरी	84	78	5	1	0	82	1	0	1
3	महासमुंद	123	96	1	17	9	87	10	1	9
4	दुर्ग	336	247	37	49	3	263	21	0	21
5	राजनांदगांव	185	133	0	15	37	131	2	0	2
6	कबीरधाम	58	52	1	2	3	48	5	5	0
7	बिलासपुर	224	178	0	46	0	171	7	1	6
8	कोरबा	75	44	13	18	0	35	22	5	17
9	जांजगीर-चांपा	194	113	63	18	0	165	11	2	9
10	रायगढ़	156	96	35	21	4	122	9	1	8
11	जशपुर	69	55	0	14	0	53	2	2	0
12	सरगुजा	88	65	10	11	2	66	9	0	9
13	कोरिया	59	32	0	27	0	28	4	0	4
14	बस्तर	138	91	11	35	1	95	7	0	7
15	नारायणपुर	6	2	2	1	1	4	0	0	0
16	दन्तेवाडा	28	26	0	1	1	25	1	0	1
17	बीजापुर	10	7	2	1	0	5	4	1	3
18	कांकेर	55	41	3	1	10	43	1	0	1
योग -		2192	1637	183	291	81	1687	133	21	112

स्पॉट सोर्स योजनाओं की स्थिति

स्थिति:- 31-07-2011

क्र०	जिला	स्वीकृत	पूर्ण	प्रगतिरत	कार्य प्रारंभ शेष	कार्यरत	बंद		
							कुल	स्रोत सूखने से	अन्य कारणों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर	244	230	10	4	212	18	2	16
2	धमतरी	210	190	3	17	151	39	4	35
3	महासमुंद	122	108	14	0	94	14	3	11
4	दुर्ग	85	62	22	1	62	0	0	0
5	राजनांदगांव	455	360	43	52	345	15	10	5
6	कबीरधाम	168	159	9	0	142	17	10	7
7	बिलासपुर	108	94	8	6	86	8	2	6
8	कोरबा	59	51	1	7	24	27	3	24
9	जांजगीर-चांपा	170	137	33	0	125	12	5	7
10	रायगढ़	175	157	18	0	147	10	3	7
11	जशपुर	40	17	23	0	17	0	0	0
12	सरगुजा	151	124	27	0	93	31	3	28
13	कोरिया	50	45	5	0	22	23	7	16
14	बस्तर	98	56	28	14	36	20	2	18
15	नारायणपुर	9	6	0	3	5	1	0	1
16	दन्तेवाड़ा	15	10	3	2	7	3	1	2
17	बीजापुर	3	3	0	0	3	0	0	0
18	कांकेर	62	55	0	7	53	2	0	2
योग -		2224	1864	247	113	1624	240	55	185

आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2011-12
(सिविल + मेकेनिकल)

स्थिति:- 31-07-2011

क्र०	जिला	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि						कुल उपलब्धि		
			सिविल			मेकेनिकल			आंगनबाड़ी	कुल खनित	सफल
			आंगनबाड़ी	कुल खनित	सफल	आंगनबाड़ी	कुल खनित	सफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रायपुर	100	29	29	25	0	0	0	29	29	25
2	धमतरी	100	6	6	5	4	4	0	10	10	5
3	महासमुंद	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	दुर्ग	120	0	0	0	50	50	39	50	50	39
5	राजनांदगांव	75	4	4	4	5	5	2	9	9	6
6	कबीरधाम	75	25	25	22	0	0	0	25	25	22
7	बिलासपुर	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	कोरबा	50	14	14	12	2	2	2	16	16	14
9	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रायगढ़	30	4	4	3	8	8	6	12	12	9
11	जशपुर	100	3	3	3	3	3	3	6	6	6
12	सरगुजा	100	9	9	9	0	0	0	9	9	9
13	कोरिया	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	बस्तर	200	28	28	26	0	0	0	28	28	26
15	नारायणपुर	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	दन्तेवाडा	88	2	2	2	0	0	0	2	2	2
17	बीजापुर	100	15	15	15	0	0	0	15	15	15
18	कांकेर	50	2	2	2	0	0	0	2	2	2
योग -		1440	141	141	128	72	72	52	213	213	180

सूचना का अधिकार

मासिक प्रतिवेदन माह दिसंबर 2011

जन सूचना अधिकारी: श्री एच.आर.मर्सकोले, अधीक्षण अभियंता

सहायक जनसूचना अधिकारी: श्री आर.के.गुप्ता उप अभियंता

फोन नं. 0771-2424656, 2331370

माह	प्राप्त आवेदनों की संख्या			निराकृत			लंबित			अस्वीकृत माह दिसंबर	स्थानान्तरित माह दिसंबर	टीप
	जनवरी 2011 से नवंबर 11 तक	वर्तमान माह दिसंबर	कुल प्रकरण	जनवरी 2011 से नवंबर 11 तक	वर्तमान माह दिसंबर	कुल प्रकरण	जनवरी 2011 से नवंबर 11 तक	वर्तमान माह दिसंबर	कुल प्रकरण			
1	2	3	4	5			6			7	8	9
दिसंबर	61	06	67	55	02	57	06	04	10	0	01	प्रक्रियाधीन प्रकरण क्रमांक 80,81,84,85,72,75,76,57, 63,65